ROYALTY CALCULATION

Name of work ; Maintanance of Footpath in ward No ;15 Dasarahalli

Plain Cement Concrete 1:4;8			
Description	Qty in Cum	Constant	Total Qty
Sand	7.02	0.465	3.26
Jelly	7.02	0.892	6.26
Cement Concrete M20			
Sand	56.7	0.43	24.38
Jelly	56.7	0.69	39.12
Precast Concrete Slab 100MM thick			
Sand	3.9	0.46	1.79
Jelly	3.9	0.88	3.43
Precast Concrete Slab 250 MM thick			
Sand	40.42	0.43	17.38
Jelly	40.42	0.69	27.89

Sl	Items	Qty		Rate		Amount
1	Sand	46.82	X	138	=	6461-00
2	Jelly	76.71	X	126	=	9665-00
				Total		16126-00

Asst.Engineer
Bagalagunte Ward No 15

Asst.Executive Engineer
T.Dasarahalli Sub Division